

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Новоалтайск

«11» августа 2020года

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №13 «Дюймовочка», заведующая Садохина Марина Анатольевна
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

представителя вневедомственной охраны (далее «Исполнитель»):

Инспектор ПЦО ОВО по г. Новоалтайску старший лейтенант полиции Шехтель С.Г.
(должность представителя и наименование ПВО ВНГ РФ)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МДОУ №13 «Дюймовочка»
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Новоалтайск ул. Белоярская, 197
(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализацией.
(тип сигнализации: охранная, охранно-пожарная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по г. Новоалтайску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»,
(полное наименование ПВО ВНГ РФ)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта Б-2

Краткая характеристика объекта:

КТС объекта расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании. Входы на объект: вход расположен с левого торца здания Территория огорожена, пути подъезда ограничены физической охраной нет (ночь сторож), дежурное освещение имеется.

Видеонаблюдение: имеется

Химловушка: отсутствует.
(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ:

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Наружные стены: кирпичные капитальные.

Перекрытия: потолочные перекрытия из железобетонных плит, капитальные.

Подвал: нет

Чердак: нет

Оконные проёмы:

имеется, по периметру здания, оконные проемы из ПВХ и армирующего профиля со стеклопакетом.

Входные двери, запасные выходы, пожарные лестницы:

Вход расположен с левого торца здания, дверь из ПВХ и армирующего профиля с одним врезным замком.

ОСНАЩЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ:

(указываются места блокировки и тип извещателей; место установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

тревожной сигнализацией.

Оконечное устройство: БРО-4GSM

Резервный источник питания: имеется

Тревожная сигнализация: имеется.

Пожарная сигнализация: имеется

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию в 2019 году. Необходимость капитального ремонта ТСО не имеется.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Выявленные недостатки в инженерно-технической укреплённости:

Нет

Выявленные недостатки в оборудовании объекта ТСО:

Нет

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости объекта.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Нет.

2. По оснащению объекта ТСО.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Нет

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1. Ежедневно проверять исправность средств сигнализации совместно с ПЦН (пультом). Вести ежедневный учет проверок тревожной сигнализации в специальном журнале/тетради (Дата, Время; Ф.И.О. проверяющего; № диспетчера пульта; Отметка об исправности или неисправности). Срок исполнения - постоянный.

3.2. Соблюдать инструкцию для пользования средствами сигнализации. Срок исполнения - постоянный

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2-х экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «Исполнителя».


4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«Заказчика»

 Садоха М.А.

«Исполнителя»

 Шехтель С.Г.